

附件 2



项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		本级唐财债（2023）2 号开平区老城区基础设施建设项目							
主管部门		潍坊市开平区住房和城乡建设局			实施单位	开平区市政工程服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目全部改造内容				按时保质保量完成改造任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：工程项目数量		100%	100%	10	10	完成年度指标
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：完工率		≥100%	100%	10	10	完成年度指标
			指标 2：						
			.....						
		时效指标	指标 1：改造项目完成时		≥100%	100%	10	10	完成年度指标
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：改造成本						
			指标 2：						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		100%	100%	10	10	完成年度指标
			指标 2：						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1：改善雨水排放现状提升雨水管网系统		100%	100%	10	10	完成年度指标
			指标 2：						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1：		100%	100%	10	10	完成年度指标
			指标 2：						
			.....						
		可持续影响 指标	指标 1：长期使用		≥90%	100%	10	10	完成年度指标
			指标 2：						
			.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意		≥90%	100%	10	10	完成年度指标
			指标 2：						
			.....						

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 附件 3

### 项目支出绩效评价报告文本格式

#### 一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

新城道口城门进行翻新改造，城门宽度约 50 米，高度约 19 米；矿南路路面翻修改造，包括车行道、人行道路缘石、树穴砖、边沟、矮墙翻修，部分车行道基层处理；拆除新苑路与中兴道交口北进口西侧人行道及附属设施，铺设沥青路面，更换指路标志背板及覆膜，铺设线缆，恢复便道砖，北口重新施划标线，路口内部非机动车道铺设绿色彩色路面，人行横道铺设红色彩色路面，东环路改线工程包括原人行道、部分绿化带拆除和新路面铺设，施划标线，安装护栏，修缮交叉口内部铁路线；国控点周边 6 条道路部分路段进行升级改造，共计改造长度约 3226 米；新城区道路两侧，铺设灯饰配电电缆，沿街树木悬挂中国结、小灯笼、吉祥如意挂件、小金桔、大灯笼，流星灯等挂饰；庆南水厂四期输水管线北安道，管线总长度 309.15 米，配套建设检查井等附属设施；四十九中学校区内现状雨污水合流管道进行分流改造，污水汇流后排入东城路现状市政污水管道，水泥路面恢复、破墙恢复公厕排水改造，建设围挡等工程；南环道（开越路-东城路）、新苑路（南环道-唐古路）两条道路进行破损路面修复、退化绿化补栽、沿街路灯亮化等工程

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标完成 100%，完成项目全部改造工程。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

路灯因使用时间较长，设施老化，损坏情况严重。进一步提升城区形象、改善道路环境，提高照明效果，

路面破损严重，严重影响人民群众出行，为保障人民群众出行安全，美化开平区环境，提高人民群众生活幸福指数。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

严格控制建设规模，认真落实各项建设条件，科学组织实施。

（二）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

### 三、综合评价情况及评价结论

已按合同规定保质保量完成任务

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目过程情况。

（二）项目产出情况。

目标任务 100%完成

（三）项目效益情况。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 六、有关建议

### 七、其他需要说明的问题